

REFERANSELISTE

NØKKELINFORMASJON	OPPDRAGSGIVER	BESKRIVELSE	
<p>Prosjekt: Nytt Fylkeshus, Kristiansand Prosjektet består av oppføring av tre bygg og en parkeringskjeller. De tre byggene er et fylkeshus, en boligblokk bestående av 28 leiligheter og en næringsblokk.</p> <p>Utførende: Seabrokers Fundamentering AS</p> <p>Metoder: Spunting, puter og innvendig avstivning</p> <p>Varighet: April 2022 og avsluttet April 2023.</p> <p>Omfang: AZ spunt, HEB300 m/skråavstivere</p> <p>Referansekontakt: Consto Sør AS – Aleksandar Jovanic Aleksandar.jovanic@consto.no</p>	<p>Consto Sør AS</p>	<p>Formål Spunting med AZ12-770 og puter med innvendig avstivning for å sikre byggegrop før utgraving for arbeider under bakkenivå.</p> <p>Utførelse Det spuntet med doble nåler av AZ12-770 med lengder fra 12 til 15 meter. Disse vibreres og dyttes ned ved hjelp av vår Liebherr LRB 18. Puter og skråavstivere monteres etappevis med utgraving siden dette må tas skånsomt grunnet faren for kvikkleira i området. Etter noen måneders opphold i påvente av montering av veggelement og etasjeskillere, starter vi så demontering av både puter, skråavstivere og konsoller som har blitt festet til i magerbetong. Det krevde god planlegging for å fjerne disse skråavstiverne på 12 meter og med en dimensjon på 323 i diameter da det var både delevegger og dekke over alle disse.</p> <p>Mengder</p> <ul style="list-style-type: none"> • AZ12-770mm 4620 m² • 250 meter HEB300 • 22 stk skråavstivere av 12 meter dimensjon ø323/10mm. • 22 stk konsoller for feste av skråavstivere i magerbetong 	  