


REFERANSELISTE

NØKKELINFORMASJON	OPPDRAGSGIVER		BESKRIVELSE
<p>Prosjekt : Industri kai Årdal</p> <p>Utførende Seabrokers Fundamentering Sjø AS</p> <p>Metoder Rammede peler</p> <p>Varighet 2023/2024</p> <p>Omfang Ramming av 16 stk pelerør Ø914x16 . Lengder fra 23 m til 50 meter Totale mengder leverte rør 683,7. Totale mengder rammede peler 624 meter</p> <p>Referansekontakt Birken og Co AS</p>		<p>Formål Industri kai i Årdal</p> <p>Maskiner og utstyr: Junttan PM 26 med 12 tonns lodd Arbeidene blei utført fra en lekter på 50m x 18m</p> <p>Utfordringer: Trang byggeplass med liten lagerplass for rør på anlegget Rørene måtte losses på ett område ca 2 m fra byggeplass Pelespissene blei også påsveiset til rørene på dette området og transportert til byggeplass etter behov. For å redusere støy i sjøen pga gytende fisk måtte vi benytte dobbel luftgardin rundt pelene under nedramming av peler</p>	